

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA - METÁLICA / CONCRETO

LOCAL: LINHA PITINGA

MUNICÍPIO: MODELO / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.035,18	4,45%	100,00	100,00				
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INTERMEDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE	R\$ 5.575,00	1,77%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INTERMEDIÁRIA - REFORÇO DOS PILARES	R\$ 6.855,65	2,17%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
4	AMPLIAÇÃO DAS CABECEIRAS EXISTENTE	R\$ 17.940,41	5,69%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
5	LAJE	R\$ 52.419,67	16,62%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
6	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 216.931,18	68,78%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
7	REATERRO DAS CABECEIRAS	R\$ 165,76	0,05%			50,00	50,00	50,00	100,00
8	PLACAS DE PONTE	R\$ 1.494,18	0,47%					100,00	100,00
9									
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 315.417,03	100,00%	35,81 %		31,38 %		32,81 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 112.943,41		R\$ 98.991,11		R\$ 103.482,51	
TOTAL ACUMULADO (%)				35,81 %		67,19 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 112.943,41		R\$ 211.934,52		R\$ 315.417,03	

Maravilha(SC), 20 de Maio de 2021

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS