

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PONTE EM ESTRUTURA MISTA

LOCAL: LINHA SAUDADES

MUNICÍPIO: MODELO / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DE PONTE	R\$ 553,50	0,95%	100,00	100,00						
2	DEMOLIÇÃO DE GUARDA RODAS EXISTENTE	R\$ 2.051,20	3,52%	100,00	100,00						
3	FUNDAÇÃO	R\$ 5.148,44	8,83%	30,00	30,00	70,00	100,00				
4	ESTRUTURAS DE APOIO	R\$ 12.783,75	21,94%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	VIGA METÁLICA	R\$ 15.219,54	26,11%			60,00	60,00	40,00	100,00		
6	LAJE / GUARDA CORPO METÁLICO	R\$ 20.912,45	35,88%			15,00	15,00	35,00	50,00	50,00	100,00
7	REATERRO / PLACA DE PONTE	R\$ 1.611,22	2,76%					50,00	50,00	50,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 58.280,10	100,00%	12,60 %		32,72 %		29,87 %		24,81 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 7.345,17		R\$ 19.068,44		R\$ 17.408,72		R\$ 14.457,77	
TOTAL ACUMULADO (%)				12,60 %		45,32 %		75,19 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 7.345,17		R\$ 26.413,61		R\$ 43.822,33		R\$ 58.280,10	

Maravilha(SC), 02 de MAIO de 2022

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS